

Municipio de : TAPALAPA

AFFPOA

13-ago.-24

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Pág. 1 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

07 INFRAESTRUCTURA CAMINERA

0702000046153010900	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA-MAZONO	0001 CABECERA MUNICIPAL	287,025.95	287,025.95	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,272.00	PERSONAS
0702AA006615301090	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA - LIQUIDAMBAR, DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS	0004 LIQUIDAMBAR	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	---	71.81	120.00 ML	111.00	PERSONAS
0702AA007615301090	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL TRAMO TAPALAPA - MAZONO, DEL MUNICIPIO DE TAPALAPA, CHIAPAS	0003 MAZONO	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	59.84	143.04 ML	426.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

2,487,025.95 2,487,025.95 0.00

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0810000056151010900	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,339,008.68	1,339,008.68	0.00	---	0.00	1.00 OBRA	2,272.00	PERSONAS
---------------------	------------------------------------	-------------------------	--------------	--------------	------	-----	------	-----------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

1,339,008.68 1,339,008.68 0.00

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

1205000026143010900	MANTENIMIENTO DE DRENAJE SANITARIO	0001 CABECERA MUNICIPAL	150,000.00	150,000.00	0.00	---	86.67	1.00 OBRA	2,272.00	PERSONAS
1210000036143010900	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0001 CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	92.50	1.00 OBRA	2,272.00	PERSONAS
1204PIM01614301090	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0001 CABECERA MUNICIPAL	100,000.00	100,000.00	0.00	---	70.00	1.00 OBRA	2,272.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

450,000.00 450,000.00 0.00

Sub Total por Programa

4,276,034.63 4,276,034.63 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

4,276,034.63 4,276,034.63 0.00

AC ORDINARIOS REFRENDOS

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

08 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIALIDAD

0814PIM08615101090	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0001 CABECERA MUNICIPAL	89,850.01	89,850.01	0.00	---	0.00	1.00 PUENTE	146.00	PERSONAS
--------------------	---------------------------------	-------------------------	-----------	-----------	------	-----	------	-------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

89,850.01 89,850.01 0.00

Municipio de : TAPALAPA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa

89,850.01 89,850.01 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento

89,850.01 89,850.01 0.00

EA FAISMUN AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA (OIR)

0905EA005614101090	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD BLANCA ROSA, TAPALAPA, CHIAPAS	0002 BLANCA ROSA	2,317,024.54	2,317,024.54	0.00	---	66.41	1,682.45 ML	213.00	PERSONAS
--------------------	---	------------------	--------------	--------------	------	-----	-------	-------------	--------	----------

Sub Total por Subprograma

2,317,024.54 2,317,024.54 0.00

Sub Total por Programa

2,317,024.54 2,317,024.54 0.00

OF OBLIGACIONES FINANCIERAS

01 GARANTÍA Y PAGO DE OBLIGACIONES

0102EA007911201090	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,992,862.88	2,992,862.88	0.00	---	70.07	1.00 ACCION	4,121.00	PERSONAS
0102EA007921201090	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DE BANOBRAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	188,799.10	188,799.10	0.00	---	92.99	1.00 ACCION	4,121.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

3,181,661.98 3,181,661.98 0.00

Sub Total por Programa

3,181,661.98 3,181,661.98 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

07 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

0706EA008325101090	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UNA CAMIONETA PARA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33	0001 CABECERA MUNICIPAL	261,000.00	261,000.00	0.00	---	22.22	9.00 MESES	4,547.00	PERSONAS
--------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	-----	-------	------------	----------	----------

Sub Total por Subprograma

261,000.00 261,000.00 0.00

Sub Total por Programa

261,000.00 261,000.00 0.00

UR URBANIZACIÓN

05 CAMINOS RURALES

0504EA004615301090	REVESTIMIENTO DE CAMINOS EN TRAMOS AISLADOS MAZONO - TAPALAPA	0003 MAZONO	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00	1,350.00 ML	426.00	PERSONAS
--------------------	---	-------------	--------------	--------------	------	-----	------	-------------	--------	----------

Municipio de : TAPALAPA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma			1,500,000.00	1,500,000.00	0.00						
09	CALLE										
0901EA006615101090	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD NUEVO PROGRESO, TAPALAPA, CHIAPAS	0018 NUEVO PROGRESO	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	---	0.00	380.00 ML		122.00	PERSONAS
0901EA001615101090	APERTURA Y REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR, TAPALAPA, CHIAPAS	0007 EL PORVENIR	1,210,822.71	1,210,822.71	0.00	---	0.00	583.43 ML		179.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,560,822.71	2,560,822.71	0.00						
20	PAVIMENTACIÓN										
2001EA002615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE, TAPALAPA, CHIAPAS	0021 VEINTE DE NOVIEMBRE	1,714,273.88	1,714,273.88	0.00	---	77.79	693.63 METRO CUADRADO		186.00	PERSONAS
2001EA003615101090	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD MAZONO, TAPALAPA, CHIAPAS	0003 MAZONO	1,330,727.70	1,330,727.70	0.00	---	92.89	800.00 METRO CUADRADO		426.00	PERSONAS
2001EA009615101090	PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL, TRAMO TAPALAPA - 20 DE NOVIEMBRE, EN LA RIBERA 20 DE NOVIEMBRE TAPALAPA CHIAPAS	0021 VEINTE DE NOVIEMBRE	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.00	240.00 ML		186.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,045,001.58	5,045,001.58	0.00						
Sub Total por Programa			9,105,824.29	9,105,824.29	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			14,865,510.81	14,865,510.81	0.00						
Total General			19,231,395.45	19,231,395.45	0.00						

Municipio de : TAPALAPA

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/04/2024 al 30/06/2024

AFFPOA

13-ago.-24

Pág. 4 de 4

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

FRANCISCA GOMEZ PEREZ

CARMEN CRISTEL GONZALEZ TREJO

GERARDO HERNANDEZ GOMEZ

HIPOLITA URQUIN GARCIA

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE